

大新镇新渠稍村菊花及康乃馨种植示范园建设项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《自治区财政厅关于下达 2025 年第一批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（宁财（农）指标【2025】125 号）的文件精神和《兴庆区 2025 年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金使用分配计划》，分配银川市兴庆区大新镇新渠稍村菊花及康乃馨种植示范园建设项目乡村振兴衔接资金 350 万，主要用于支持重点村产业发展。兴庆区根据资金使用方向，分解下达绩效目标要求，绩效目标如下：

绩效目标自评表

项目名称	大新镇新渠稍村菊花及康乃馨种植示范园建设项目		项目负责人及联系电话	王锐 0951-6143196		
主管部门	大新镇人民政府		实施单位	大新镇新渠稍村		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	350	350	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	350	350	-	100%	-
	其他资金	0	0	-	0	-
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	项目涵盖种植、加工、物流、销售等多个环节，能够直接提供 35 个就业岗位，预计使 300 户共 400 名村民直接受益，为新渠稍村农户增收超过 200 万元，村集体预计增收 15 万元左右，打造新渠稍村特色花卉品牌，吸引更多外来投资与关注。		项目涵盖了种植、加工、物流、销售等多个环节，直接提供了 35 个就业岗位，使 300 户共 400 名村民直接受益，为新渠稍村农户增收超过 200 万元，村集体增收超过 15 万元，成功打造新渠稍村特色花卉品牌，吸引了更多外来投资与关注。			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	新建日光温室 11 栋, 总建筑面积 12337 平方米	15	新建日光温室 11 栋, 总建筑面积 12337 平方米	新建日光温室 11 栋, 总建筑面积 12337 平方米	15	
		质量指标	项目验收合格率 100%	15	合格率 100%	合格率 100%	15	
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	10	2025 年 10 月	2025 年 8 月	10	
			指标 2: 资金支付率	10	100%	100%	10	
		成本指标	资金投入	10	350	350	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村集体增收 ≥ 15 万元	5	村集体增收 ≥ 15 万元	村集体增收 ≥ 15 万元	5	
		社会效益指标	指标 1: 提供就业岗位 ≥ 35 个	5	提供就业岗位 ≥ 35 个	提供就业岗位 ≥ 35 个	5	
			指标 2: 受益农户人数 ≥ 400 人	5	受益农户人数 ≥ 400 人	受益农户人数 ≥ 400 人	5	
		生态效益指标	区域生产环境明显改善	5	区域生产环境明显改善	区域生产环境有明显改善	4	
		可持续影响指标	指标 1: 提升村集体收入	5	提升村集体收入	切实提升村集体收入	5	
			指标 2: 村民生活水平显著提升	5	村民生活水平显著提升	村民生活水平得到显著提升	5	
		满意度指标	服务对象满	收益群众满意率 $\geq 90\%$	10	90%	90%	10

	(10分)	满意度指标						
总分				100			99	

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

乡村振兴衔接资金 350 万，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析。

按照银川市兴庆区大新镇新渠稍村菊花及康乃馨种植示范园建设项目实施进展情况，截至目前，该项目目标任务已完成 100%。共支付资金 350 万元，资金支付率 100%。

3.项目资金管理情况分析。

兴庆区农业农村局严格执行《兴庆区 2025 年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金使用分配计划》、《宁夏回族自治区投资管理办法》（宁财规发〔2020〕7号）、《银川市政府投资管理实施细则》（银政办发〔2020〕66号）和《关于进一步规范兴庆区政府投资项目和政府采购工程招标采购管理的通知》（银兴政办发〔2021〕65号）文件的规定，安排银川市兴庆区大新镇新渠稍村菊花及康乃馨种植示范园建设项目使用自治区产业融合发展资金。在资金用途、支付条件、支付计划等方面，项目法人及财务人员具备良好的统筹

以及管理能力，项目资金的整体管理较规范，均做到专款专用、规范支付，即确保了资金安全，又保障了工程资金支付需求，保证了工程项目顺利实施。

（二）绩效目标完成情况分析。

银川市兴庆区大新镇新渠稍村菊花及康乃馨种植示范园建设项目建设日光温室 11 栋，总建筑面积 12337 平方米，按时完工，2025 年资金投入 350 万元，截止目前已支付 350 万元。该项目建成有效帮助解决大新镇新渠稍村特色花卉产业链不完善的问题，涵盖种植、加工、物流、销售等多个环节，促进农户增收致富。

三、绩效评分打分细则

1.产出指标 60 分

（1）数量指标 15 分，指标为新建日光温室 11 栋，总建筑面积 12337 平方米。项目完工时，所有指标均完成，得分 15 分。

（2）质量指标 15 分，指标为验收合格率 100%，经项目完工后验收，验收合格率为 100%，得分 15 分。

（3）时效指标 20 分。指标 1（10 分）项目完成时限 2025 年 10 月，最后项目完工日期为 2025 年 8 月，得分 10 分；指标 2（10 分）为资金支付率 100%，乡村振兴衔接资金 350 万元，目前已支付 350 万，资金支付率为 100%，得分 10 分。

（4）成本指标 10 分。指标为资金投入 350 万，最终资

金投入为 350 万，完成率 100%，得分 10 分。

2.效益指标 30 分

(1) 经济效益指标 5 分。指标村集体增收 ≥ 15 万元，最终新渠稍村村集体收入增加 15 万元/年，得分 5 分。

(2) 社会效益指标 10 分。指标 1 为提供就业岗位 ≥ 35 个，最终提供了 35 个就业岗位，得分 5 分；指标 2 为受益农户人数 ≥ 400 人，最终受益农户人数达到 400 人，得分 5 分。

(3) 生态效益指标 5 分。指标为区域生产环境明显改善，最终区域生产环境得到明显改善，得分 4 分。

(4) 可持续影响指标 10 分。指标 1 (5 分) 提升村集体收入，该项目建成后，切实提升村集体收入，得分 5 分；指标 2 (5 分) 村民生活水平显著提升，该项目建成后村民的生活水平得到显著提升，得分 5 分。

3.服务对象满意度指标 10 分

通过发放问卷调查的方式，统计出该项目让绝大多数群众内心满意，得分 10 分。

绩效目标自评表满分 100 分，共扣除 1 分，最终得分为 99 分。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据工程建设内容及效益形成绩效自评报告在门户网站进

行公开，接受社会监督。