

银川市兴庆区通贵乡通西村黏玉米包装 加工车间建设项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

为巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴战略实施，优化通贵乡通西村农业产业结构，提升黏玉米附加值，增加农户及村集体收入，根据相关政策要求及资金文件精神，下达通贵乡通西村黏玉米包装加工车间建设项目资金 320 万元，专项用于项目建设及运营相关支出。

依据资金使用方向，分解下达绩效目标：前期种植 300 亩黏玉米，种植、收获阶段吸纳 30 人左右田间劳动力就业；建成 1001 平方米黏玉米分拣包装车间，配套相关设备，带动 10 人左右村民稳定就业，农户务工年收入 ≥ 1 万元，实现村集体收入增加 ≥ 21 万元，推动加工流通业高质量发展，鼓励成立玉米种植专业合作社，促进农业规模化高效发展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

项目资金到位情况：2025 年度项目资金 320 万元全部到位，资金到位率 100%。

项目资金执行情况：项目资金已支付 300.09 万元，用于车间建设、场地硬化、室外配套工程及设备购置等支出，资金执行率 93.78%。

项目资金管理情况：通贵乡人民政府严格按照中央少数民族

发展资金管理要求，实行专款专用，严禁截留、挤占、挪用。建立规范的资金审批流程，按合同约定和施工进度拨付资金，同时落实资金公示公开制度，主动接受社会监督，确保资金使用高效、合规。

（二）总体绩效目标完成情况

项目已全面完工并投入运营，完成 300 亩黏玉米种植，建成 1001 平方米分拣包装车间，配套设备安装调试到位。实现了种植、加工、销售三产融合，带动了劳动力就业，增加了农户及村集体收入，总体绩效目标完成度 100%。

（三）绩效指标完成情况分析

产出指标完成情况

数量指标：建成玉米分拣包装车间 1001 平方米，与年度指标值一致，完成率 100%。

质量指标：项目验收合格率 100%，符合相关建设及运营标准。

时效指标：项目于 2025 年 8 月按时完工，项目完成时限达标率 100%；专项资金支付率 93.78%，满足年度指标要求。

成本指标：项目资金总投入 350 万元，严格按既定目标控制成本，未超出预算。

效益指标完成情况

经济效益指标：农户务工收入 ≥ 1 万元，壮大村集体收入 ≥ 21 万元，均达成年度指标。

社会效益指标：有效扩大加工流通产业规模，推进加工流通业高质量发展，指标完成情况为“好”；辐射带动周边人员务工 ≥ 10 人，满足预期目标。

生态效益指标：项目建设及运营过程中注重环保，未对周边生态环境造成负面影响，区域农业生产环境保持稳定。

可持续影响指标：成功鼓励农民成立玉米种植合作社，推动黏玉米规模化种植；长期促进通贵乡农业高效发展，可持续影响符合预期。

满意度指标完成情况：受益农户满意度 $\geq 95\%$ ，群众对项目带来的就业增收及产业发展成效认可度高。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目已完工并完成绩效自评工作，对各项指标进行定量打分，形成完整的绩效自评表。自评结果拟在兴庆区通贵乡人民政府门户网站进行公开，主动接受社会监督。同时，自评结果将作为后续农业产业项目立项、资金分配及管理优化的重要参考，持续提升财政资金使用效益和产业项目建设水平。