

# 银川市兴庆区通贵乡王家洼子高标准河蟹养殖产业园道路硬化项目绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

为巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略，壮大通贵乡通南村村集体经济发展，带动通南村产业发展，完善王家洼子高标准河蟹养殖产业园区基础设施，提升园区生产效率，优化周边环境，根据《关于通贵乡王家洼子高标准河蟹养殖产业园区道路硬化项目初步设计的批复》（银兴发改发〔2025〕48号）及相关资金文件要求，下达本项目资金462万元，其中中央乡村振兴衔接资金350万元，其他资金112万元，专项用于项目建设及相关支出。

依据资金使用方向，分解下达绩效目标：完善产业发展环境，完成11条道路硬化，总长度6695.426米，带动辖区20人实现就业，为周边农户100余人创造就业和增收渠道，拉动辖区固定资产投资≥2500万元，提升产业园发展水平，改善区域环境质量。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

项目资金到位情况：2025年度项目资金462万元全部到位，其中中央乡村振兴衔接资金350万元，其他资金112万元，资金到位率100%。

项目资金执行情况：项目资金462万元已全额支付，用于道路硬化、桥涵建设及附属工程等相关支出，资金执行率100%。

项目资金管理情况：通贵乡人民政府严格按照中央乡村振兴衔接资金使用要求，实行专款专用，严禁截留、挤占、挪用。严格执行资金审批制度和项目进度支付机制，同时落实资金公示公开制度，主动接受监督，确保资金使用规范、高效，未发生违规使用情况。

## （二）总体绩效目标完成情况

项目已全面完工，完成全部建设内容，达到设计标准和预期目标。道路硬化及配套桥涵工程有效改善了园区交通条件，完善了基础设施，带动了就业增收，推动了产业发展，总体绩效目标完成度100%。

## （三）绩效指标完成情况分析

### 产出指标完成情况

数量指标：完成道路硬化 11 条，道路硬化长度 6695.426 米，与年度指标值一致，完成率 100%。

质量指标：工程验收合格率 100%，配套设施质量合格率 100%，符合相关规范要求。

时效指标：项目于 2025 年 4 月 28 日开工，2025 年 7 月 28 日竣工，工程按时完工率 100%；资金支付率 100%，均达到年度指标值。

成本指标：项目资金投入 462 万元，严格按照既定目标控制成本，未超出概算。

### 效益指标完成情况

经济效益指标：辐射带动周边人员务工 $\geq 20$ 人，拉动辖区固定资产投资 $\geq 2500$ 万元，达成年度指标要求。

社会效益指标：产业园设施设备配置得到显著提升，有效推动产业园发展，指标完成情况为“好”，满足预期目标。

生态效益指标：区域生产环境和生活环境明显改善，扬尘、泥泞问题得到有效解决，生态效益显著。

可持续影响指标：完善了园区基础设施网络，为产业规模化、集约化发展提供支撑，长期促进通贵乡农业高效发展，可持续影响符合预期。

满意度指标完成情况：受益农户满意度 $\geq 95\%$ ，群众对项目建设成果及带来的便利和效益认可度高。

### 三、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目已完工并完成绩效自评工作，对各项指标进行定量打分，形成完整的绩效自评表。自评结果拟在兴庆区通贵乡人民政府门户网站进行公开，主动接受社会监督。同时，自评结果将作为后续类似项目立项、资金分配、管理优化的重要参考依据，不断提升财政资金使用效益和项目建设管理水平。