

绩效目标自评表

项目名称	大新镇新渠稍村菊花及康乃馨种植示范园建设项目			项目负责人及联系电话	王锐 0951-6143196			
主管部门	大新镇人民政府			实施单位	大新镇新渠稍村			
资金情况 (万元)		全年 预算 数 (A)		全年执行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
	年度资金总额:	350		350	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	350		350	-	100%	-	
	其他资金	0		0	-	0	-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	项目涵盖种植、加工、物流、销售等多个环节,能够直接提供35个就业岗位,预计使300户共400名村民直接受益,为新渠稍村农户增收超过200万元,村集体预计增收15万元左右,打造新渠稍村特色花卉品牌,吸引更多外来投资与关注。			项目涵盖了种植、加工、物流、销售等多个环节,直接提供了35个就业岗位,使300户共400名村民直接受益,为新渠稍村农户增收超过200万元,村集体增收超过15万元,成功打造新渠稍村特色花卉品牌,吸引了更多外来投资与关注。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	年 度 指 标 值	全 年 实 际 值	得 分	未 完 成 原 因 及 拟 采 取 的 改 进 措 施
	产 出 指 标 (60 分)	数 量 指 标	新建日光温室11栋,总建筑面积12337平方米	15	新建日光温室11栋,总建筑面积12337平方米	新建日光温室11栋,总建筑面积12337平方米	15	
		质 量 指 标	项目验收合格率100%	15	合格率100%	合格率100%	15	
		时 效 指 标	指标1: 项目完成时限	10	2025年10月	2025年8月	10	
			指标2: 资金支付率	10	100%	100%	10	
	成 本 指 标	资金投入	10	350	350	10		
效 益 指 标	经 济 效 益	村集体增收≥15万元	5	村集体增收≥15万元	村集体增收≥15万元	5		

	(30分)	指标							
		社会效益指标	指标 1: 提供就业岗位 ≥35 个	5	提供就业岗位 ≥35 个	提供就业岗位 ≥35 个	5		
			指标 2: 受益农户人数 ≥400 人	5	受益农户人数 ≥400 人	受益农户人数 ≥400 人	5		
		生态效益指标	区域生产环境明显改善	5	区域生产环境 明显改善	区域生产环境 有明显改善	4		
		可持续发展影响指标	指标 1: 提升村集体收入	5	提升村集体收入	切实提升村集体收入	5		
			指标 2: 村民生活水平 显著提升	5	村民生活水平 显著提升	村民生活水平 得到显著提升	5		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益群众满意率 ≥90%	10	90%	90%	10	
		总分			100			99	