

银川市兴庆区东部水生态（灌排体系整治）工程建设 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据 640104233000000007765 第一批资金（银川市兴庆区东部水生态（灌排体系整治）工程建设）下达资金 129.2 万元。截止目前，已支付 129.2 万元，资金支付率 0%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

根据 640104233000000007765 第一批资金（银川市兴庆区东部水生态（灌排体系整治）工程建设）下达资金 129.2 万元。截止目前，已支付 129.2 万元，资金支付率 0%。

（二）资金管理情况分析。

专项资金管理严格执行资金管理办法，从制度和机制上确保专项资金安全运行。项目资金能够按照建设项目资金管理办法进行使用。在资金用途、支付条件、支付计划等方面，项目法人及财务人员具备良好的统筹及管理能力，项目资金的整体管理较规范，均做到专款专用、规范支付，既确保了资金安全，又保障了项目资金支付需求，保证了项目顺利实施。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

银川市兴庆区东部水生态（灌排体系整治）工程建设截至 2023 年底，该项目所有目标任务已全部完成。

银川市兴庆区东部水生态（灌排体系整治）工程建设绩效考核工作主要是对照绩效考核指标体系，结合自身工作开展

实际，逐项进行自我评价和赋分，绩效评价情况良好。

(四) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

实际完成数量占计划完成数量的比率。根据《关于银川市兴庆区东部水生态（灌排体系整治）工程建设资金分配》，银川市兴庆区东部水生态（灌排体系整治）工程建设完成所有施工内容。

(2) 质量指标

工程验收合格率。工程从前期准备到后期施工，严格按照施工图纸和技术规范进行施工，严格落实安全生产责任制，认真执行安全生产有关规定，确保工程建设及运行安全。单位工程质量全部合格，未发生质量事故。目前，该项目已完工，项目全部投入运行且运转良好，历次验收均为合格。

(3) 时效指标

任务完成及时性。截止 2023 年年底“银川市兴庆区东部水生态（灌排体系整治）工程建设”项目所有实施内容已全部完成。

(4) 成本指标

单价是否控制在批复概算单价内。项目实施过程中严格按照批复概算投资进行控制，按照项目批复文件，结算金额均在批复概算内。

2. 效益指标完成情况分析

通过项目的建设，有效净化空气，调节气候，改善人居环境。有效解决银川市滨河水系排水难、灌溉难、防洪难的问题。

(2) 生态效益

工程的实施，进一步改善沟道的水质，保障黄河水安全，提高入黄沟道水体自净能力，逐步实现生态良性循环，维持湿地生态平衡，降解污染物，维持生物多样性。

(3) 可持续影响

所建设的项目良性运行均满足可持续发展需要。

3.满意度指标完成情况分析

通过项目周边受益群众满意度调查，群众满意度在 90% 以上，达到预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标无偏离情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已在兴庆区农业农村和水务局公示栏公示。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

2023 年银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称		银川市兴庆区东部水生态（灌排体系整治）工程建设							
主管部门		实施单位				银川市兴庆区农业农村和水务局			
项目资金（万元）		年度资金总额：	年初预算数	调整预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）			
			129.2	0	129.2	100			
年度总体目标	年初设定目标	2023年银川市兴庆区东部水生态（灌排体系整治）工程建设			年度总体目标完成情况综述	已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策（10分）	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确（1分）；目标细化（1分）；目标量化（2分）。	4		
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分）；根据需要制定中长期实施规划（1分）。	2		
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法（1分）；履行相应的手续（1分）。	2		
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案（1分）；制定资金测算标准（1分）。	2		
项目过程管理（25分）	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得10分；90%>预算执行率≥80%得5分；预算执行率<80%，得0分。	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全（3分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（2分）。	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）	2		
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。	6		
项目支出（30分）	数量指标（10分）	指标1：实际完成数量占计划完成数量的比率。	10		10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		指标2：							
								
	质量指标（5分）	指标1：工程验收合格率	5		5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
		指标2：							
								
	时效指标（5分）	指标1：任务完成及时性	5		5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
		指标2：							
								
	成本指标（10分）	指标1：单价是否控制在批复概算单价内	10		10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		指标2：							
								
经济效益指标	指标1：	0		0	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	0			
	指标2：								
								
社会效益指标	指标1：有效解决排水难、灌溉难、防洪难的问题	5		5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	5			
	指标2：								
								
生态效益指标	指标1：逐步实现生态良性循环，维持湿地生态平衡	10		10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10			
	指标2：								
								