



(年度)

兴庆区掌政镇和水厂东侧空地回填、道路硬化及围墙砌筑工程项目									
项目名称		实施单位				兴庆区农业农村和水务局			
主管部门		年初预算数				调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金 (万元)		11.005738					11.005738	100%	
年度资金总额:		11.005738							
年度总体目标	年初设定目标	占地1.7亩, 拉运土方1344放, 起围墙93米, 硬化道路39米。				年度总体目标完成情况	占地1.7亩, 拉运土方1344放, 起围墙93米, 硬化道路39米。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进
项目决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确 (1分); 目标细化 (1分); 目标量化 (2分)		4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1分); 根据需要制定中长期实施规划 (1分)。		2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分); 履行相应的手续 (1分)。		2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案		2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得10分; 90%>预算执行率≥80%得5分; 预算执行率≤80%, 得		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全 (3分); 严格执行制度 (2分); 会计		7	
		绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时		2	
	项目实施	管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度 (2分); 严格执行相关管理		6	
项目产出 (30 分)	数量指标 (10分)	占地1.7亩, 拉运土方1344放, 起围墙93米, 硬化道路39			10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		10	
	质量指标 (5 分)	占地1.7亩, 拉运土方1344放, 起围墙93米, 硬化道路39			5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。		5	
	时效指标 (5 分)	2023年底			5	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		5	
	成本指标 (10分)	占地1.7亩, 拉运土方1344放, 起围墙93米, 硬化道路39			10			10	
项目效益 (35分)	经济效益指标	社会良性发展			5	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		5	
	社会效益指标	稳定社会			5			5	
	生态效益指标	发展经济			5			5	
	可持续影响指标	循环发展			10			10	
	服务对象满意度指标	清理14家企业账款项目			10	同效益指标得分计算方式。		10	
总分								100	

银州市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

银州市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称		2023年乡村产业融合发展项目						
主管部门		实施单位			兴庆区农业农村和水务局			
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:			900	30	3.33%	
年度总体 目标	年初设定目 标	新建温棚20栋			年度总体目 标完成情况	新建温棚20栋		
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析及改进
项目决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确 (1分)；目标细化 (1分)；目标量化 (2分)。	4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1分)；根据需要制定中长期实施规划 (1分)。	2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分)；履行相应的手续 (1分)。	2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得10分；90%>预算执行率≥80%得5分；预算执行率<80%，得0分。	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全 (3分)；严格执行制度 (2分)；会计核算规范 (2分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2分)。	2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度 (2分)；严格执行相关管理	6	
项目产出 (30 分)	数量指标 (10分)	新建温棚20栋		20栋	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
	质量指标 (5分)	新建温棚20栋		20栋	5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值	5	
	时效指标 (5分)	2023年底		20栋	5		5	
	成本指标 (10分)	新建温棚20栋		20栋	10		10	
项目效益 (35分)	经济效益指标	提供农民就业岗位		20个	5	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	5	
	社会效益指标	农产品质量提升		20栋	5		5	
	生态效益指标	农药用量减少		20栋	15		15	
	服务对象满意度指标	新建温棚20栋		20栋	10	同效益指标得分计算方式。	10	
总分							100	

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称		兴庆区通贵乡防汛控导项目							
主管部门		实施单位				兴庆区农业农村和水务局			
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		45		45		100%	
年度总体 目标	年初设定目 标	施工长度0.442公里, 砂砾路面宽度8米, 新建管涵 各一道。				年度总体目 标完成情况	施工长度0.442公里, 砂砾路面宽度8米, 新建管涵各一道。		
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因 分析及改进 措施
项目决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确 (1分); 目标细 化 (1分); 目标量化 (2 分)		4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规		2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合		2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案 (1分); 制定资金测算标 准 (1分)		2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得10分;		10	
	财务管理	财务管理制度 有效性	7	—	7	财务制度健全 (3分); 严 格执行制度 (2分); 会计		7	
	项目实施	绩效监控有 效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时		2	
		管理制度有 效性	6	—	6	建立健全项目管理制度 (2 分); 严格执行相关管理		6	
项 目 产 出 (30 分)	数量指标 (10分)	施工长度 0.442公里		0.442公里	10	完成值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按B/A		10	
	质量指标 (5 分)	按时完工		施工长度 0.442公里, 砂砾路面宽 度8米, 新建 管涵各一道	5	1. 若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0%来记 分。 2. 若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按B/A或 A/B×该指标分值记分。		5	
	时效指标 (5 分)	2023年底		施工长度 0.442公里, 砂砾路面宽 度8米, 新建 管涵各一道	5			5	
	成本指标 (10分)	45万元		施工长度 0.442公里, 砂砾路面宽 度8米, 新建 管涵各一道	10			10	
项 目 效 益 (35分)	经济效益 指标	发展经济		5	5	效益指标根据具体项目内 容自主分配各指标分值		5	
	社会效益 指标	方便周边居 民		5	5			5	
	生态效益 指标	保护环境		5	5			5	
	可持续 影响指标	循环使用		10	10		10		
	服务对象 满意度 指标 (10分)	施工长度 0.442公里, 砂砾路面宽 度8米, 新建 管涵各一道			10	同效益指标得分计算方式 。		10	
总分								100	

银川市兴庆区农业委员会

(2023 年度)

项目名称		2019年秸秆综合利用农机深翻还田项目							
主管部门				实施单位		兴庆区农业农村和水务局			
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		51			51	100%	
年度总体 目标	年初设定目 标	新建温棚20栋				年度总体目 标完成情况	新建温棚20栋		
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析及改进	
项目决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确 (1分)；目标细化 (1分)；目标量化 (2分)。	4		
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1分)；根据需要制定中长期实施规划 (1分)。	2		
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分)；履行相应的手续 (1分)。	2		
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案 (1分)；制定资金测算标准 (1分)。	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得10分；90%>预算执行率≥80%得5分；预算执行率<80%，得0分。	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全 (3分)；严格执行制度 (2分)；会计核算规范 (2分)。	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2分)。	2		
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度 (2分)；严格执行相关管理	6		
项 目 产 出 (30 分)	数量指标 (10分)	农机深翻还田		20亩	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A	10		
	质量指标 (5分)	农机深翻还田		20亩	5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记	5		
	时效指标 (5分)	2023年底		20亩	5	分。	5		
	成本指标 (10分)	农机深翻还田		20亩	10	2. 若为定量指标，完成值	10		
项 目 效 益 (35分)	经济效益指标	增收增产		20亩	5	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	5		
	社会效益指标	农产品质量提升		20亩	5		5		
	生态效益指标	农药用量减少		20亩	15		15		
		服务对象满意度指标	农机深翻还田		20亩	10	同效益指标得分计算方式。	10	
总分							100		