

银川市兴庆区通贵乡通西村黏玉米包装加工车间建设项目绩效目标自评表

专项名称		兴庆区通贵乡通西村黏玉米包装加工车间建设项目					
自治区主管部门		兴庆区农业农村局	实施单位		通贵乡人民政府		
市县财政部门		兴庆区财政局	市县主管部门		兴庆区乡村振兴局		
资金情况(万元)			全年预算指标(A)	全年执行数(B)	预算执行率(C)		
	年度金额:		350万元	350万元	100%		
	其中:中央少数民族发展资金		320万元	320万元	100%		
	本级配套		30万元		100%		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	前期计划种植300亩黏玉米,通过种植、收获吸纳田间劳动力就业30人左右。通过包装加工提升玉米附加值,增加玉米种植收入。黏玉米加工包装车间运营带动村民10人左右稳定就业,实现村集体收入增加21万元				该项目已完工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	指标:玉米分拣包装车间		1001m ²	1001m ²	
		质量指标	指标:项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	指标1:项目完成时限		2025年8月	2025年8月	
			指标2:资金支付率		100%	100%	
		成本指标	指标1:资金投入		350万元	350万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:农户务工收入		≥1万元	≥1万元	
			指标2:壮大村集体收入		≥21万元	≥21万元	
		社会效益指标	指标1:扩大加工流通产业规模,推进加工流通业高质量发展		好	好	
			指标2:辐射带动周边人员务工		≥10人	≥10人	
		可持续影响指标	指标1:鼓励农民成立玉米种植合作社		扩大规模化种植	扩大规模化种植	
	指标2:带动通贵乡农业高效发展		长期促进	长期促进			
满意度指标	服务对象	指标1:受益农户满意度		≥95%	≥95%		

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2.其他资金包括与中央、自治区财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金,社会资金,以及前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-100%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。