

银川市兴庆区通贵乡王家洼子高标准河蟹养殖产业园区道路硬化项目绩效目标自评表

专项名称		兴庆区通贵乡王家洼子高标准河蟹养殖产业园区道路硬化项目				
自治区主管部门	兴庆区农业农村局	实施单位		通贵乡人民政府		
市县财政部门	兴庆区财政局	市县主管部门		兴庆区乡村振兴局		
资金情况 (万元)		全年预算指标 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (C)		
	年度金额:	462万元	462万元	100%		
	其中:中央乡村振兴衔接资金	350万元	350万元	100%		
	本级配套	112万元		100%		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	该项目实施,可以完善产业发展环境,带动辖区20人实现就业,为周边农户100余人创造更多的就业机会和增收渠道,实现稳定增收。				该项目已完工	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	指标1:道路硬化条数	11条	11条	
			指标2:道路硬化长度	6695.429米	6695.429米	
		质量指标	指标1:工程验收合格率	100%	100%	
			指标2:配套设施质量合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1:工程按时完工率	100%	100%	
			指标2:资金支付率	100%	100%	
	成本指标	指标1:资金投入	462万元	462万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:辐射带动周边人员务工	≥20人	≥20人	
		社会效益指标	指标1:提升产业园设施设备配置,推动产业园发展	好	好	
指标2:拉动辖区固定资产投资			≥2500万元	≥2500万元		
满意度指标	服务对象	指标1:受益农户满意度	≥95%	≥95%		

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央、自治区财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金,社会资金,以及前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-100%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。