

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效

(2022年)

项目名称		巩固脱贫衔接乡村振兴--生产发展国有林场提升改造项目						
主管部门		银川市兴庆区月牙湖乡人民政府		实施单位				
自评得分		95						
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	
		480.76		500.00		500.00	480.76	
年度总体目标	年初设定目标	基础设施改造提升建设和生态经济林改造提升建设			年度总体目标完成情况综述	完成新建300 ² 树种		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分		
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	-	完成	4		
	项目立项	相关性	2	-	完成	2		
		可行性	2	-	完成	2		
		适当性	2	-	支出合理	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	96%	9		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	制度健全	6		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	有效监控	2		
		管理制度有效性	6	-	管理规范	5		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1: 足额支出		≥100%	未完成	9		
		指标2:						
							
	质量指标 (5分)	指标1: 保质保量			提高	完成	5	
		指标2:						
							
	时效指标 (5分)	指标1: 及时性			及时	及时足额支出	5	
		指标2:						
							
	成本指标 (10分)	指标1: 成本节约			≤100%	480.76万元	10	
		指标2:						
							
项目效益 (35分)	经济效益 指标 (10分)	指标1: 增加收入			提高	提高	10	
		指标2:						
							
	社会效益 指标 (5分)	指标1: 稳定就业			提升	提升	5	
		指标2:						
							
	生态效益 指标 (5分)	指标1: 可持续性			提升	提升	5	
		指标2:						
							
	可持续 影响指标 (5分)	指标1: 长效机制			健康发展	健康发展	5	
		指标2:						
							
服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 十分满意			≥90%	≥90%	9		
	指标2:							
							
合计						95		

