

银川市2017年基本建设项目月度进展情况统计表

填报科室：兴庆区经济发展局

单位：万元

日期：04.14

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	起止年限	截止2016年底累计完成投资	开工具体时间	1-5月25日累计完成投资	前期手续办理情况							项目月度进展情况	项目是否统计入库	项目推进存在问题	项目单位	备注	是否开工	银川市重点	兴庆区重点		
								备案或核准	立项	可行性研究报告或建设方案	初步设计	规划手续	用地手续	环保手续									节能手续	施工许可手续
24	8	滨河家园下水管网连通及末端处置项目	新建	更换HDPE双壁波纹管3850m, 排水检查井120个, 污水提升泵站2座。	2017	0								宁政土批字【2014】495号										
25	9	月牙湖大塘北村幸福村庄上下水提升改造工程	新建	为大塘北村幸福村庄170户铺设下水管网及相关配套设施, 将入户上水与自来水主管网联通。	2017	0	2017.03.20	205		银兴经发[2017]29号	银兴经发[2017]69号			宁政土批字【2013】4279号、宁政土批字【2013】418号	已办理环评备案登记			已完成工程量约95%, 下水管道、化粪池及检查井已完成建设安装。剩余700米上水管道连通的建设		移树问题	月牙湖乡		√	
49	14	塘南村下零队渡槽安置区项目	续建	计划新建住宅41户, 规划占地53.466亩, 安置面积3805㎡	2016-2017	0	2017.03.10	480		银兴经发[2016]145号	银兴经发[2016]207号	银兴经发[2016]232号	有	银国土资函[2016]897号	完成		正在办理	基础砂石垫层完成35户, 基础砂石垫层完成6户100%。c20垫层砼完成22户。c30砼地梁和柱墩完成12户。c30砼地梁完成8户	是	原有高压线路斜穿工地, 存在安全隐患, 需移动电杆。	月牙湖乡		√	
69	34	兴庆区通航小镇道路基础设施建设项目	新建	主要建设小镇规划主干道路等外网工程	2017-	0	2017.05.30											控制性详规已经完成, 航空小镇控规正在报批中			月牙湖乡			
70	35	兴庆区航空小镇滨河家园分户安置区	新建	占地75亩, 建筑面积约57600㎡。	2017-	0	2017.05.30											航空小镇控规正在报批中			月牙湖乡			
72	37	兴庆区月牙湖滨河家园托老托幼中心项目	新建	规划建设2个托老托幼中心, 总建筑面积1600平方米。	2017	0	2017.05.30											航空小镇控规正在报批中			月牙湖乡			