

月牙湖乡万亩奶牛园区供水管线位移项目 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据关于印发《兴庆区 2022 年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金使用分配计划》的通知（银兴党农发[2022]1 号）文件，对月牙湖乡人民政府实施的月牙湖乡万亩奶牛园区供水管线位移项目予以支持，项目建设期限为 2022 年，绩效目标如下：

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：管线长度	2.43千米
		质量指标	指标：项目验收合格率	100%
		时效指标	指标1：项目完成时限	2022年6月
			指标2：资金支付率	100%
		成本指标	指标1：资金投入	266万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：带动脱贫户	10户
			指标2：辐射带动周边人员务工	40人
		生态效益指标	指标1：区域养殖环境	明显改善
		可持续影响指标	指标1：促进养殖效益扩大	扩大规模化效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意率	≥90%

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

兴庆区 2022 年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金补助项目资金 266 万元，资金已到位，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

项目于 2022 年 4 月 14 日开工，2022 年 6 月 14 日完工，目前已支付 266 万元资金，资金执行率为 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

兴庆区月牙湖乡人民政府按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》进行资金管理与支付，按照《月牙湖乡政府投资工程类与采购类项目管理办法》进行项目招投标与实施管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目于 2022 年 4 月 14 日开工，2022 年 6 月 14 日完工，效目标已完成。

（三）绩效目标完成情况分析。

项目于 2022 年 4 月 14 日开工，2022 年 6 月 14 日完工，效目标已完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目主要涉及月牙湖乡万亩奶牛园区 2.43 公里供水管线位移工程、林地破除及恢复、绿植破除及恢复、新建埋地式一体化给水加压泵站一座等。骏华智慧牧场管线移位项目建设完工后将保证月牙湖万亩奶牛养殖基地的供水需求需要，并进

一步解决沿线道路两侧林带和部分农田灌溉用水的需要。项目目前仍未完工。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由项目实施单位及项目区村委会对照绩效管理内容和具体指标，开展自评工作，对每一项指标进行定量打分，形成绩效自评报告便在门户网站进行公开，接受社会监督。

银川市兴庆区月牙湖乡人民政府

2022年6月22日