

月牙湖乡滨河家园给排水改造二期项目 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据关于印发《兴庆区 2023 年度第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金使用分配计划》的通知（银兴党农发[2023]2号）文件，对月牙湖乡人民政府实施的月牙湖乡滨河家园给排水改造二期项目予以支持，项目建设期限为 2023 年，绩效目标如下：

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：项目验收合格率	100%
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年7月
			指标2：资金支付率	100%
		成本指标	指标1：资金投入	1000万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：受益人数	1200人
			指标2：上下水改造措施	有效推进
		生态效益指标	指标1：区域生活环境	明显改善
		可持续影响指标	指标2：提高村民幸福指数	长期促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意率	95%

二、绩效目标完成情况分析



（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

兴庆区 2023 年度第一批中央衔接推进乡村振兴补助资金补助项目 610 万元，资金已到位，兴庆区 2023 年度乡村振兴债券资金补助项目资金 500 万元，资金已到位，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

项目于 2023 年 3 月 10 日开工，2023 年 6 月 8 日完工，目前已支付 610 万元资金，资金执行率为 45.6%。

3. 项目资金管理情况分析。

兴庆区月牙湖乡人民政府按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》进行资金管理与支付，按照《月牙湖乡政府投资工程类与采购类项目管理办法》进行项目招投标与实施管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目于 2023 年 3 月 10 日开工，2023 年 6 月 8 日完工，总体目标已达成。

（三）绩效目标完成情况分析。

项目于 2023 年 3 月 10 日开工，2023 年 6 月 8 日完工，总体目标已达成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目未偏离绩效目标。



四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评报告将于近期在便在门户网站进行公开，接受社会监督。

银川市兴庆区月牙湖乡人民政府

2023年9月6日

