

银川市兴庆区月牙湖乡人民政府（ ）

兴庆区月牙湖乡现代化育种育苗中心建设项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《兴庆区 2023 年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金使用分配计划》的通知（银兴党农发[2023]1 号）文件，对月牙湖乡人民政府、月牙湖乡治沙林场实施的兴庆区月牙湖乡现代化育种育苗中心建设项目予以支持，项目建设期限为 2023 年，绩效目标如下：

2023 年，绩效目标如下：

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：建设育苗温室	10	6 栋	6 栋	10
			指标 2：建设育苗拱棚	10	4 栋	4 栋	10
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	8	100%	100%	8
			时效指标	指标 1：项目完成时限	8	2023 年 6 月	2023 年 6 月
		指标 2：资金支付率		8	≥90%	≥90%	8
		成本指标	指标 1：资金使用率	6	≥90%	≥90%	6
	效益指标	经济效益指标	指标 1：村集体经济收益	6	≥20 万	/	4
		社会效益指标	指标 2：提供就业岗位	6	≥20 个	≥20 个	4

	(30 分)	生态效益指标	指标 1: 区域生产环境	6	明显改善	明显改善	5
		可持续影响指标	指标 1: 运营年限	6	≥15 年	≥15 年	4
			指标 2: 提高治沙林场效益	6	长期促进	长期促进	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意率	10	≥90%	≥90%	10

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

兴庆区 2023 年度第一批中央衔接资金补助项目 420 万元，资金已到位，兴庆区 2023 年度自治区衔接资金 120 万元，资金已到位，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

项目于 2023 年 3 月 10 日开工，2023 年 6 月 18 日完工，目前已支付 540 万元资金，资金执行率为 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

兴庆区月牙湖乡人民政府按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》进行资金管理与支付，按照《月牙湖乡政府投资工程类与采购类项目管理办法》进行项目招投标与实施管理。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

项目于 2023 年 3 月 20 日开工，2023 年 6 月 18 日完工，年初预定 3 个目标已如期完成，完成新建 6 栋育苗温室，4 栋育苗拱棚，补全林场育苗设施的短板，村集体收益因时间未到

暂未实现。总体目标已达成。

（三）绩效目标完成情况分析。

项目产量指标除时效指标中的资金支付率指标外已全部如期完成，项目效益指标除经济效益指标中村集体收入指标外已全部完成，满意度指标已完成，绩效目标总体完成情况良好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

效益指标中：集体经济收益、提供就业岗位区域生产环境、运营年限部分指标未实现原因为：因第三方企业设备正在进场，项目暂未产生效益。

下一步改进措施：督促第三方运营企业尽快设备进场，投入运营。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格执行使用衔接资金项目公示监督机制，资金使用公开公平透明原则，广泛接受群众监督，自评结束后予以公开公示，接受社会监督。

五、其他需要说明问题

无

六、综合自评结果

经综合评分，本次得分自评 92 分。

