

兴庆区月牙湖乡温棚提升改造项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据关于印发《兴庆区 2023 年度第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金使用分配计划》的通知（银兴党农发[2023]2号）文件，对月牙湖乡人民政府实施的月牙湖乡温棚提升改造项目予以支持，项目建设期限为 2023 年，绩效目标如下：

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：修缮日光温室	10	29 栋	29 栋	10	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时限	10	2023 年 3 月	2023 年 3 月	10	
			指标 2：资金支付率	10	100%	100%	10	
		成本指标	指标 1：资金投入	10	350 万元	350 万元	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：农户务工收入	5	3 万元	3 万元	5	
		社会效益指标	指标 1：带动脱贫户	5	5 户	5 户	5	
			指标 2：辐射带动周边人员务工	5	20 人	20 人	5	
		生态效益指标	指标 1：区域生产环境	5	明显改善	明显改善	4	

	可持续 影响指标	指标 1：促进农业产业 规模扩大	5	扩大规模 化种植	扩大规模 化种植	4	
		指标 2：带动过冬劳务	5	长期促进	长期促进	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1：受益群众满意 率	10	》 90%	》 90%	9
总分			100			96	

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

兴庆区 2023 年度自治区衔接资金 300 万元，资金已到位，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

项目于 2023 年 7 月 25 日开工，2023 年 10 月 23 日完工，目前已支付 300 万元资金，资金执行率为 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

兴庆区月牙湖乡人民政府按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》进行资金管理与支付，按照《月牙湖乡政府投资工程类与采购类项目管理办法》进行项目招投标与实施管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目于 2023 年 7 月 25 日开工，2023 年 10 月 23 日完工，总体目标已达成。

（三）绩效目标完成情况分析。

项目于 2023 年 7 月 25 日开工，2023 年 10 月 23 日完工，总体目标已达成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

建成后继续采用“公司+农民合作社+农户”模式，保障村集体收入同时保障园区 20 余名移民年收入（其中脱贫户和监测户不低于 5 名）。项目未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评报告将于近期在便在门户网站进行公开，接受社会监督。

银川市兴庆区月牙湖乡人民政府

2023 年 11 月 20 日

