



兴庆区月牙湖乡温棚提升改造项目绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		兴庆区月牙湖乡温棚提升改造项目		项目负责人及电话	田晓阳 0951-3805172			
主管部门		自治区农业农村局、财政厅		实施单位	银川市兴庆区月牙湖乡人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	300	300		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	300	300		10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	通过基础设施提升改建工程的实施,保障已建温棚生产设施能够更好地投入水果种植产业。通过项目实施,提高土地利用效率和水果种植产能,提高温棚在冬季寒冷时间的温度,促进乡村振兴的积极作用。建成后继续采用“公司+农民合作社+农户”模式,保障村集体收入同时保障园区20余名移民年收入			项目于2023年7月25日开工,2023年10月23日完工,总体目标已达成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:修缮日光温室	10	29栋	29栋	10	
		质量指标	指标1:项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	指标1:项目完成时限	10	2023年3月	2023年3月	10	
			指标2:资金支付率	10	100%	100%	10	
		成本指标	指标1:资金投入	10	350万元	350万元	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1:农户务工收入	5	3万元	3万元	5	
		社会效益指标	指标1:带动脱贫户	5	5户	5户	5	
			指标2:辐射带动周边人员务工	5	20人	20人	5	
		生态效益	指标1:区域生产环境	5	明显改善	明显改善	4	
		可持续影响指标	指标1:促进农业产业规模扩大	5	扩大规模化种植	扩大规模化种植	4	
			指标2:带动过冬劳务	5	长期促进	长期促进	4	
满意度	服务对象	指标1:受益群众满意率	10	》90%	》90%	9		
总分				100			96	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。