

银川市兴庆区月牙湖乡人民政府（ ）

月牙湖乡滨河家园给排水改造三期项目

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据关于印发《兴庆区 2024 年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金使用分配计划》（银兴党农发[2024]6 号）和《兴庆区 2024 年度第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金、自治区有效衔接债券资金使用分配计划》（银兴党农发[2024]10 号）的通知文件要求，对月牙湖乡滨河家园给排水改造三期项目予以支持，绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
绩效指标 (60分)	产出指标	数量指标	指标1：改造三村西区给排水管网系统	10	7条	8条	10	
		质量指标	指标1：项目实施完成合格率	9	100%	100%	9	
			指标2：项目竣工验收合格率	8	100%	100%	8	
		时效指标	指标1：项目完成时限	8	2025年7月	2025年7月	8	
			指标2：资金支付率	7	≥90%	125%	7	
	成本指标	指标1：资金投入	8	≥600万	889.8万	8		
	效益指标	社会效益指标	指标1：受益居民	6	962户	963户	6	
			指标2：村民上访率	8	有效降低	有效降低	7	
		生态效益指标	指标1：居民生活环境	8	明显改善	明显改善	7	
	可持续影响指标	指标1：村民幸福指数	8	长期促进	长期促进	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：项目实施区域受益人满意度	10	≥90%	≥91%	9		
总分			100			96		

二、绩效目标完成情况分析



（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

兴庆区 2024 年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金补助项目资金 474.356187 万元、兴庆区 2024 年度第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金、自治区有效衔接债券资金使用分配计划项目资金 415.441903 万元和银川市资金 50 万元，资金已到位，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

项目于 5 月 11 日开工，目前已支付 889.79809 万元资金，资金执行率为 95%。

3. 项目资金管理情况分析。

兴庆区月牙湖乡人民政府按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》进行资金管理与支付，按照《月牙湖乡政府投资工程类与采购类项目管理办法》进行项目招投标与实施管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目于 2024 年 5 月 11 日开工，2025 年 7 月 30 日完工，年初预定目标已完成。

本项目主要完成银川市兴庆区月牙湖乡滨河家园二村剩余巷道、三村剩余巷道、三眼井沟北侧四村及五村东区室外给排水改造。



1、滨河家园二村及五村东区

改造共涉及 436 户居民。新建给水主管、给水支管，预制混凝土阀门井，预制混凝土水表井。新建排水主管、排水支管，设置成品钢筋混凝土化粪池，设置预制钢筋混凝土排水检查井，设置预制式混凝土装配式平算式单算雨水口。拆除及恢复混凝土道路，道路采用混凝土路面，路面结构层为 20cm 厚 C25 混凝土 + 20cm 厚级配砂砾垫层。

2、滨河家园三村

仅改造西区剩余 7 条巷道室外给排水管网系统，共涉及 173 户居民。三村东区均已改造完成。其中 7 条巷道给水工程改造，4 条巷道排水工程改造。部分巷道原有排水管网不改造。

新建给水主管、给水支管，设置预制混凝土阀门井，设置预制混凝土水表井。新建排水主管、排水支管，设置预制钢筋混凝土排水检查井，设置预制式混凝土装配式平算式单算雨水口。拆除及恢复混凝土道路，道路采用混凝土路面，路面结构层为 20cm 厚 C25 混凝土 + 20cm 厚级配砂砾垫层。

3、滨河家园三眼井沟北侧四村

室外给排水管网改造，共涉及 353 户居民。部分巷道原有排水管网不改造。

新建给水主管、给水支管，设置预制混凝土阀门井，设置预制混凝土水表井。新建排水主管、排水支管，设置成品钢筋混凝土



土化粪池，设置预制钢筋混凝土排水检查井，设置预制式混凝土装配式平算式单算雨水口。拆除及恢复混凝土道路，道路采用混凝土路面，路面结构层为 20cm 厚 C25 混凝土 + 20cm 厚级配砂砾垫层。项目建成后进一步改善了村民生活环境，彻底解决上下水堵塞问题，受益户数 963 户。

（三）绩效目标完成情况分析。

项目产出指标已全部如期完成，项目效益指标已全部完成，满意度指标已完成，绩效目标总体完成情况良好。

三、偏离绩效目标的原因

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格执行使用衔接资金项目公式监督机制，资金使用公开公平透明原则，广泛接受群众监督，自评结束后予以公开公示接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

六、综合自评结果

经综合评分，本次得分96分。

兴庆区月牙湖乡人民政府
2025年9月17日

