

银川市兴庆区月牙湖乡人民政府（ ）

兴庆区月牙湖乡优质蜜瓜联农带农发展示范项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据关于印发《兴庆区2023年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金使用分配计划》的通知（银兴党农发[2023]1号）文件，关于印发《兴庆区2024年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金使用分配计划》的通知（银兴党农发[2024]6号）文件，对月牙湖乡人民政府实施的兴庆区月牙湖乡优质蜜瓜联农带农发展示范项目予以支持，项目建设期限为2023-2024年，绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1：新建连体拱棚	6	15座	15座	6		
		指标2：新建管水池	6	2座	2座	6		
		指标3：新建变压器	6	4台	4台	6		
	质量指标	指标1：项目实施完成合格率	6	100%	100%	6		
		指标2：项目竣工验收合格率	6	100%	100%	6		
	时效指标	指标1：项目完成时限	6	2024年1月	2024年1月	6		
		指标2：资金支付率	6	≥90%	100%	6		
	成本指标	指标1：资金投入	8	≥1062万	4035.75万2元	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：监测户分红	6	300元/户	300元/户	5	
			指标2：脱贫户分红	6	300元/户	300元/户	5	
社会效益指标		指标1：带动就业人次	6	≥200人次	≥200人次	5		
生态效益指标		指标1：区域生产环境	6	明显改善	明显改善	6		
可持续影响指标		指标1：村民幸福指数	6	有效提升	有效提升	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：项目实施区域受益人满意度	10	≥90%	≥90%	10		
总分			100			96		



二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

兴庆区 2023 年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金补助项目 1360 万元，资金已到位，兴庆区 2023 年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接债券资金补助项目 630 万元，资金已到位，兴庆区 2023 年度中央、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金补助项目 190 万元，资金已到位，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析。

项目于 2023 年 3 月开工，2024 年 1 月完工，目前已支付 2175.24486 万元资金，资金执行率为 99.8%。

3.项目资金管理情况分析。

兴庆区月牙湖乡人民政府按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》进行资金管理与支付，按照《月牙湖乡政府投资工程类与采购类项目管理办法》进行项目招投标与实施管理。



（二）总体绩效目标完成情况分析

项目于2023年3月10日开工，2024年1月30日完工，年初预定目标已完成。连栋拱棚：新建连栋拱棚15栋，总面积约882亩；平田整地256306.72m³；田间工程：建设蓄水池2座，建设过滤器房及泵房5座，铺设田间灌溉官网、配套机电设备及安装、配套闸阀井等构筑物，配套库房及工具间；道路工程：建设田间生产道路6条；供电工程：建设输电线路及安装变压器4台。村集体收益因时间未到暂未实现，总体目标已达成。

（三）绩效目标完成情况分析。

项目产量指标已全部如期完成，项目效益指标除经济指标中村集体收益指标外已全部完成，满意度指标已完成，绩效目标总体完成情况良好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格执行使用衔接资金项目公示监督机制，资金使用公开公平透明原则，广泛接受群众监督，自评结束后予以公开公示接受社会监督。



五、其他需要说明的问题

无

六、综合自评结果

经综合评分，本次得分**96分**。

银川市兴庆区月牙湖乡人民政府

2024年5月30日

