

### 绩效目标自评表

(2025年度)



项目名称	2024年银川市兴庆区国家农村产业融合发展示范园（蜜瓜五期基础设施配套）建设项目			项目负责人及电话	李向阳13995299314			
主管部门	兴庆区农业农村和水务局			实施单位	月牙湖街道办事处			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	302		302	100%	10		
	其中:本年财政拨款	302		302	100%			
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	解决蜜瓜五期项目水电路等基础设施问题,优化企业营商环境,扩大养殖规模,提供务工就业岗位,保障移民收入。			年初预定目标已如期完成,完成新建4座蓄水池,4座引水渠,补全蜜瓜五期基础设施的短板,集体收益因时间未到暂未实现。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建蓄水池	7	4个	4个	7	
			新建80引水渠	7	4条	4条	7	
			新建彩钢过滤棚房及泵房	7	9座	9座	7	
			安装变压器	6	5台	5台	6	
			资金管理使用过程中发现的违规违纪问题	6	0个	0个	6	
		时效指标	带动移民群众生产经营、务工就业	6	≥10人	≥10人	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	移民群众是否增收	8	是	是	7	第三方企业设备正在进场,项目暂未产生效益。
			社会效益指标	移民群众是否受益	8	是	是	7
		生态效益指标	产业发展环境是否明显改善	7	是	是	7	
		可持续影响指标	激发脱贫群众/监测对象/移民群众/农户内生动力方面是否有效	7	是	是	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发展生产或务工就业的脱贫群众/监测对象/移民群众/农户满意度	10	≥90%	≥90%	9	
总分			100			97		

