

银川市兴庆区月牙湖乡人民政府（ ）

2024年银川市兴庆区国家农村产业融合发展示范园（蜜瓜五期基础设施配套）建设项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据关于印发《兴庆区2025年度第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用分配计划》的通知（银兴党农发[2025]19号）文件要求，对2024年银川市兴庆区国家农村产业融合发展示范园（蜜瓜五期基础设施配套）建设项目予以支持，绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标	新建节水器	7	4个	4个	7		
		新建DN60引水渠	7	4条	4条	7		
		新建农棚设施栽培架架架	7	9座	9座	7		
		安装变压器	6	5台	5台	6		
		资金管理使用过程中发现的问题	6	0个	0个	6		
	时效指标	带动移民脱贫户生产经营活动、务工就业	6	≥10人	≥10人	6		
		当年6月完工率	6	1	1	6		
	成本指标	资金用于项目支出	5	1	1	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	移民群众增收增收	8	是	是	7	第三方企业设备正在进场，项目暂未产生效益。
		社会效益指标	移民群众满意度	8	是	是	7	第三方企业设备正在进场，项目暂未产生效益。
生态效益指标		产业园区环境改善提升	7	是	是	7		
可持续影响指标		发展脱贫户/搬迁群众/移民群众/农户内生动力互助合作有效	7	是	是	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	移民生产经营活动的参与群众/搬迁群众/移民群众/农户满意度	10	≥90%	≥90%	9		
总分			100			97		



二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

兴庆区 2025 年度第二批中央财政衔接推进乡村振兴项目资金 302 万元，资金已到位，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

项目于 2024 年 12 月 4 日开工，目前已支付 302 万元资金，资金执行率为 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

兴庆区月牙湖乡人民政府按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》进行资金管理与支付，按照《月牙湖乡政府投资工程类与采购类项目管理办法》进行项目招投标与实施管理。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

项目于 2024 年 12 月 4 日开工，2025 年 5 月 3 日完工，年初预定目标已完成。项目建设内容为：(1)水源工程：1)新建蓄水池 4 座，总容积 55000m³；2)新建 U80 引水渠 4 条。(2)田间工程：1)铺设 PVC 管道 28963m，管径 200~110 毫米，压力等级 0.63MPa；2)场地平整 1585 亩；3)安装卧式离心泵 9 台，过滤器 9 台及配套电气设备。(3)供电工程：1)架设高压输电线路并安装变压器 5 台；2)地埋低压电缆。(4)配套建筑工程：1)新建彩钢过滤器房及泵房 9 座，建筑总面积 810m²；2)新建配套构筑物（闸阀井、放空井及镇墩等）。通过项目建设，一方面配套了蜜瓜五期种植产业基础设施，保障了农业产出，促进月牙湖乡蜜瓜产业的发展；另一方面吸纳了当地村民务工，对促进经济可持续发展、人民致富奔小



康有着积极的现实意义。

（三）绩效目标完成情况分析。

项目产量指标已全部如期完成，项目效益指标除经济指标外已全部完成，满意度指标已完成，绩效目标总体完成情况良好。

三、偏离绩效目标的原因

效益指标：经济收益未实现原因为：第三方企业未使用，暂未产生效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格执行使用衔接资金项目公式监督机制，资金使用公开公平透明原则，广泛接受群众监督，自评结束后予以公开公示接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

六、综合自评结果

经综合评分，本次得分97分。

银川市兴庆区月牙湖乡人民政府

2025年9月19日

