

兴庆区监督电话: 0951-6144411 (兴庆区乡村振兴局) / 0951-6737519 (兴庆区财政局)

防止返贫监测和乡村振兴平台监督电话: 12317

联系电话: 0951-6121130 电子邮箱: ycsxqqzzzxx@163.com

公示时间: 2025年10月22日-2025年10月31日

绩效目标执行监控表
(2025年度)

项目名称	掌政镇杨家寨3队老旧温棚提标改造项目				项目负责人	张娟				联系电话	6144411					
主管部门	兴庆区农业农村和水务局				实施单位	兴庆区掌政镇										
资金情况 (万元)	年度资金总额:				年初预算数		9-10月执行数		全年预计执行数							
	其中: 财政拨款				698.01万元		372万元		审计定案后, 支付至资金指标的97%							
	其他资金				698.01万元		372万元		审计定案后, 支付至资金指标的97%							
年度总体目标	项目拟在兴庆区掌政镇杨家寨村3队规划改造建设设施温棚, 项目总用地面积36930平方米, 改造建设设施温棚10座(70m*12m温室1座, 74m*12m温室1座, 148m*12m温室3座, 158m*12m温室1座, 160m*12m温室1座, 162m*12m温室1座, 164m*12m温室1座, 174m*12m温室1座,), 温棚总建筑面积16872平方米。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	7-10月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 改造建设日光温室	10栋	8栋	10栋							√			
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	正在安装	100%							√			
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2025年10月	80%	2025年10月							√			
			成本指标	指标1: 资金投入	698.01万元	174万元	698.01万元							√		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低长期运营成本	明显降低	建设完成开始运营产生收益	明显降低							√			
			指标2: 提升空间利用与产出效率	明显提升	建设完成开始运营产生收益	明显提升							√			
		社会效益指标	指标1: 有序推动老旧温棚改造, 设施农业可持续发展	明显改善	建设完成以种植情况调整	明显改善							√			
			指标2: 带动周边失地农民、新创家园劳务移民就近灵活就业工≥20人	明显改善	建设完成以种植情况调整	明显改善							√			

	生态效益指标	指标1: 实现资源高效复用, 减少浪费	明显提升	明显改善	明显提升							√		
		指标2: 助力区域生态修复与风貌协调	明显改善	明显改善	明显改善									
	可持续影响指标	指标1: 提高周边农户生活水平及种植收入	长期促进	明显改善	长期促进							√		
		指标2: 增强产业带动实效	长期促进	明显改善	长期促进							√		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%							√		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。