

绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称	掌政镇杨家寨3队老旧温棚提标改造项目			项目负责人及电话	张娟6144411				
主管部门	兴庆区乡村振兴局			实施单位	兴庆区掌政镇				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	685.03万元		372万元		10	54%	9	
	其中: 本年财政拨款	375万元		372万元					
	其他资金	310.03 (村集体自筹)							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	项目拟在兴庆区掌政镇杨家寨村3队规划改造建设设施温棚, 项目总用地面积36930平方米, 改造建设设施温棚10座 (70m*12m温室1座, 74m*12m温室1座, 148m*12m温室3座, 158m*12m温室1座, 160m*12m温室1座, 162m*12m温室1座, 164m*12m温室1座, 174m*12m温室			已竣工					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 改造建设日光温室		10	10栋	10栋	10	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率		10	100%	100%	10	
		时效指标	指标1: 项目完成时限		10	2025/10/1	2025/12/5	9	
		成本指标	指标2: 资金支付率		10	97%	54%	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 资金投入		10	685.03万元	372	8	
		社会效益指标	指标1:降低长期运营成本		4	明显降低	明显降低	4	
			指标2:提升空间利用与		4	明显提升	明显提升	4	
		生态效益指标	指标1: 有序推动老旧温棚改造, 设施农业可持续发展		4	明显改善	明显改善	4	
			指标2: 带动周边失地农民		4	明显改善	明显改善	4	
		可持续影响指标	指标1: 增加土地利用率, 提高土壤肥力		4	明显改善	明显改善	4	
	指标2: 助力区域生态修复与风貌协调		4	明显改善	明显改善	4			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 提高周边农户生活水平及收入		3	长期促进	长期促进	4	
指标2: 增强产业带动实效			3	长期促进	长期促进	3			
总分				100			93		

注: 1.一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。