

绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称	兴庆区掌政镇春林村昆仑育苗种苗农业产业种植基地三期工程			项目负责人及电话	
主管部门	兴庆区乡村振兴局			实施单位	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	
	年度资金总额:		1476.52万元	1075	
	其中: 本年财政拨款		1476.52万元		
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			年	
	1.对原昆仑园区东南侧的32栋老旧温棚进行新材料改造, 总建筑面积19800平方米, 其中75m日光温室13栋(75mX9m); 65m日光温室17栋(65mX9m); 60m日光温室2栋(60mX9m)。 2.新建2栋新材料日光温室(75mX12m); 3.配套建设和安装机井、供水管网、电力设施、道路、为一二三期配备智能化设施等。			已竣工	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 改造日光温棚	8	32栋
			指标2: 新建日光温室	7	2栋
			指标3: 场地平整	7	19800 m ²
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	7	100%
			指标1: 项目完成时限	7	2025年12月
		时效指标	指标2: 资金支付率	7	97%
	成本指标		指标1: 资金投入	7	1476.52万元
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:增加设施温棚种植年收入	5	≥100万
			指标2:提升村集体收入	5	≥30万
		社会效益指标	指标1: 有序推动老旧温棚改造, 设施农业可持续发展	4	明显改善
			指标2: 带动周边失地农民	4	明显带动
		生态效益指标	指标1: 增加土地利用, 提高土壤肥力	4	明显改善
			可持续影响指标	指标1: 提高周边农户生活水平及种植收入	4
	指标2: 增强产业带动实效	4		长期促进	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意率		≥95%	
总分				100	

注: 1.一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不得超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

张娟6144411

兴庆区掌政镇

	分值	执行率 (B/A)	得分
	10	72.8%	8
	-		-
	-		-

年度总体目标完成情况综述

全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
32栋	8	
2栋	7	
19800 m ²	7	
100%	7	
2025年9月	7	
69%	6	
1020万元	6	
≥100万	5	
≥30万	5	
明显改善	4	
明显带动	4	
明显改善	4	
长期促进	4	
长期促进	4	
≥95%	9	
	95	

殊情
等不能超

较差

·超过