

# 兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		银川市智慧城市运营管理指挥中心兴庆区分中心装修改造工程							
主管部门		实施单位			兴庆区委网信办				
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:		125		125		125	
年度 总体 目标	年初设定 目标	根据中共银川市兴庆区委员会专题会议纪要[2020]18号会议要求,在兴庆区数字经济产业园A座2楼装修改造银川市智慧城市运营管理指挥中心兴庆区分中心工程。			年度总体目标 完成情况综述		项目已完工,但未组织相关单位验收,工程结余款未付。		
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际 值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	-		目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	-		项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。		2	
		立项程序	2	-	程序规范	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。		2	
		资金测算	2	-		制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。		2	
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	-	100%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	有效管理	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。		7	严格执行制度,不断完善制度建设。
	项目实施	绩效监控有效性	2	-		项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2	
		管理制度有效性	6	-	有效管理	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。		6	
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	装修工程	5	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		5	
		改造工程	5	5	5			5	
	质量指标 (5分)	工程质量合格率	5	5	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		5	
	时效指标 (5分)	项目完成进度	5	5	已完成			5	
	成本指标 (10分)	项目金额	10	2711599.65元	1250000元			5	尽快组织相关单位验收工程,按工程完成程度完成付款。
项目 效益 (35 分)	社会效益 指标 (10分)	完工投入使用	5		已实现	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		5	
	可持续 影响指标 (15分)	提高城市管理高效化、智能化	15		10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		10	根据工作需要,不断完善各项服务功能。
	服务对象 满意度 指标(10分)	群众满意度	15	≥90	≥90	同效益指标得分计算方式。		15	
<b>总分</b>								<b>90</b>	

