附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2021年老旧园区温室改造项目				
主管部门	银川市兴庆区农业农村和水务局	实施单位	银川市兴庆区农业农村和水务局		
项目资金（万元）		年初预算数	调整预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	100		100	100
年度总体目标	年初设定目标	改造老旧温室500亩左右	年度总体目标完成情况综述	改造老旧温室208栋棚、453.93亩	

一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策（10分）	项目目标	目标内容	4	—	完整	目标明确（1分）；目标细化（1分）；目标量化（2分）。	4	无
	项目立项	立项依据	2	—	相关	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分）；根据需要制定中长期实施规划（1分）。	2	无
		立项程序	2	—	相关	项目申报、批复程序符合相关管理办法（1分）；履行相应的手续（1分）。	2	无
		资金测算	2	—	适当	制定资金测算方案（1分）；制定资金测算标准（1分）。	2	无
项目管理（25分）	投入管理	预算执行率	10	—	适当	预算执行率≥90%得10分；90%＞预算执行率≥80%得5分；预算执行率＜80%，得0分。	10	无
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效	财务制度健全（3分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（2分）。	7	无
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）	2	无
		管理制度有效性	6	—	有效	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。	6	无
项目产出（30分）	数量指标（10分）	指标1：改造老旧温室	10	改造老旧温室	改造老旧温室208栋棚、453.93	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无
		指标2：						
		……						
	质量指标（5分）	指标1：严格按照标准实施	5	温室改造考核办法	达标	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	无
		指标2：						
		……						
	时效指标（5分）	指标1：完成任务时间	5	2021年	完成		5	无
		指标2：						
		……						
	成本指标（10分）	指标1：验收标准	10	100万元	100万元		10	无
		指标2：						
		……						
项目效益（35分）	经济效益指标	指标1：促进农业增效、农民增	8	增收	增收	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	8	无
		指标2：						
		……						
	社会效益指标	0	7	明显	明显		7	无
		指标2：						
		……						
	生态效益指标	指标1：改善兴庆区老旧园区温棚生产性能及园	7	改善	改善		7	无
		指标2：						
		……						
	可持续影响指标	指标1：推动兴庆区设施农业健康持续发展	8	显著	显著		8	无
		指标2：						
		……						
	服务对象满意度指标（10分）	指标1：服务对象满意度	5	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	5	无
		指标2：						
		……						
总分							100	