附件3

√

银川市2017年基本建设项目月度进展情况统计表

填报科室：兴庆区经济发展局　　单位：万元　　日期：04.14

序号		项目名称	建设性质	建设内容及规模	起止年限	截止2016年底累计完成投资	开工具体时间	1-5月12日累计完成投资	前期手续办理情况									项目月度进展情况	项目是否统计入库	项目推进存在问题	项目单位	备注	是否开工	银川市重点	兴庆区重点
									备案或核准	立项	可行性研究报告或建设方案	初步设计	规划手续	用地手续	环保手续	节能手续	施工许可手续								
24	8	滨河家园下水管网连通及末端处置项目	新建	更换HDPE双壁波纹管材3850m，排水检查井120个，污水提升泵站2座。	2017	0								宁政土批字【2014】495号				实施该项目须待滨河家园污水处理建成后实施			月牙湖乡				
25	9	月牙湖大塘北村幸福村庄上下水提升改造工程	新建	为大塘北村幸福村庄170户铺设下水管网及相关配套设施，将入户上水与自来水主管网联通。	2017	0	2017.03.20	200		银兴经发[2017]29号	银兴经发[2017]69号			宁政土批字【2013】4279号、宁政土批字【2013】418号	已办理环评备案登记			已完成工程量约90%，巷道管道已敷设完成，化粪池及检查井已完成安装。现剩余70米管道铺设。			月牙湖乡		√		
49	14	塘南村下零队渡槽安置区项目	续建	计划新建住宅41户，规划占地53.466亩，安置面积3805㎡	2016-2017	0	2017.03.10	460		银兴经发[2016]145号	银兴经发[2016]207号	银兴经发[2016]232号	有	银国土资函[2016]897号	完成		正在办理	降水已经处理完成。基础开挖完成35户，基础砂石垫层完成29户，6户别墅基础砂石垫层完成50%。	是		月牙湖乡		√		
69	34	兴庆区通航小镇道路基础设施建设项目	新建	主要建设小镇规划主干道路等外网工程	2017-	0	2017.05.30											控制性详规已经完成，航空小镇控规正在报批中			月牙湖乡				
70	35	兴庆区航空小镇滨河家园分户安置区	新建	占地75亩，建筑面积约57600㎡。	2017-	0	2017.05.30											航空小镇控规正在报批中			月牙湖乡				
72	37	兴庆区月牙湖滨河家园托老托幼中心项目	新建	规划建设2个托老托幼中心，总建筑面积1600平方米。	2017	0	2017.05.30											航空小镇控规正在报批中			月牙湖乡				